




Sosúa
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE SOSUA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2024
PERIODO SEGUNDO SEMESTRE 2024

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	ACERAS Y CONTENES	EN LA COMUNIDAD DE MARANATHA	1,666,666.66					
2	ACERAS Y CONTENES	EN LA COMUNIDAD DE LOS JALISCO	1,666,666.66					
3	INICIO DE LA RECONSTRUCCION DE LA CANCHA DE BALONCESTO	EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA	1,666,666.66					EN ETAPA DE LICITACION
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

W. H. P. O. S. A.



FIRMA ALCALDE
09/01/2025
FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO CUARTO TRIMESTRE

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2024:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE MARANATA	100%
Obras ejecutadas	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOS JALISCO	100%
Obras en proceso		
	CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE BELLA VISTA	50%
Obras pendientes	N/A	0%
TOTAL		100%




2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
1,666,666.66	3,500,000.00	1,666,666.66	70%

W. M. J. 0

