



Sosúa
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL

Rendición De Cuentas Presupuesto Participativo Municipal
Matriz de Avance Trimestral de las Obras del Presupuesto
Participativo
(Periodo Enero -Marzo del 2024).

CANT.	Comunidades	Obras seleccionadas	Monto asignado por obra	Nivel de avance				Nivel de proceso
				30%	50%	80%	100%	
1	BELLA VISTA	Aceras y contenes	1,666,666.66	X				En etapa de licitación
2	LOS JALISCO	Aceras y contenes	1,666,666.66	X				En etapa de licitación
3	MARANATHA	Aceras de los edificios	1,666,666.66	X				En etapa de licitación

Análisis de Ejecución del Presupuesto Participativo
 (Periodo enero-marzo del 2024)
 Balance Consolidado De La Ejecución del Presupuesto Participativo del Año 2024

Obras Terminadas	0	0%
Obras en Ejecución	3	30%
Obras Sin Avance	0	0%
Total:	3	

Monto a invertir	Cheque o pago erogados	Monto restante
4,999,999.99	0	4,999,999.99

